

Framkvæmdaáætlun.

Lagning ljósleiðara í Hrísey til að tengja saman stjórnkerfi Norðurorku.

Gert er ráð fyrir að framkvæmdin taki fimm daga.

- Dagur 1:
Farið út í Hrísey og byrjað að plægja lagnaleið 1.
- Dagur 2:
Lagnaleið 1 plægð.
- Dagur 3:
Lagnaleið 1 kláruð og byrjað að plægja lagnaleið 2.
- Dagur 4:
Lagnaleið 2 plægð.
- Dagur 5:
Lagnaleið 2 kláruð, gegnið frá eftir framkvæmdir og farið heim.